

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年06月22日

計画の名称	那覇港海岸における安心安全の向上（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	那覇港管理組合（普通会計分）												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・那覇港新港ふ頭地区における老朽化している護岸について、早急に高潮対策を実施し、安全・安心な背後地域を確保する。 ・那覇港海岸における老朽化した護岸、突堤及び離岸堤について、安全・安心な背後地域の確保のため、早急に計画的かつ効率的な長寿命化計画策定を実施する。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	408	A	408	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	護岸の背後地域に対する安全・安心確保のため、護岸の高潮対策を実施し、高潮想定浸水面積を13ha(H26)から0ha(H30)に減少させる。 想定浸水面積・・・護岸の高潮に対する防護機能が確保されていない海岸において、浸水が想定される区域の面積	13ha	13ha	0ha
2	護岸、突堤及び離岸堤の背後地域に対する安全・安心確保のため、当該施設の長寿命化計画策定率を0%(H28d当初)から100%(H28d末)にする。 長寿命化計画策定率・・・護岸、突堤及び離岸堤延長に対する長寿命化計画策定済延長の比率。	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-001	海岸	沖縄	那覇港管理組合 (普通会計分)	直接	那覇港管理組合	高潮	—	那覇港海岸 (新港ふ頭地区)	護岸L=420m	那覇市	■	■	■	■	■	400	21.2	未策定
		港湾局																	
	A09-002	海岸	沖縄	那覇港管理組合 (普通会計分)	直接	那覇港管理組合	—	—	長寿命化計画策定事業	護岸L=3,880m、突堤L=185m、離岸堤L=692m	那覇市			■			8		—
		港湾局																	
												小計						408	
											合計						408		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

那覇港管理組合

事後評価の実施時期

令和2年度

公表の方法

那覇港管理組合のホームページで公表する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・那覇港海岸（新港ふ頭地区）において護岸の高潮対策を実施したことにより、安全・安心な背後地域の確保に向けた整備を推進することができた。
- ・那覇港海岸における護岸の長寿命化計画を策定したことにより、安全・安心な背後地域の確保が推進された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・令和2年度以降も新規整備計画のもと事業を継続し、令和2年度には高潮想定浸水面積が8.6ha、令和4年度には0haとなる見込みである。
- ・護岸、突堤及び離岸堤については、引き続き計画的かつ効率的に長寿命化計画を策定していく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	高潮想定浸水面積 (ha)		
	最終目標値	0ha	那覇港海岸(新港ふ頭地区)における護岸に未整備区間があることから、最終目標を達成することができなかった。
	最終実績値	13ha	
2	長寿命化計画策定率 (%)		
	最終目標値	100%	護岸の一部、突堤及び離岸堤については維持管理計画策定準備中のため、最終目標を達成することができなかった。
	最終実績値	47%	

(参考様式3)

(参考図面) 防災・安全交付金

