

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり（計画①）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画との整合性	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 ②安全安心の確保に向けた目標が設定されている	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ③目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ④指標・数値目標と事業内容の整合性が確認されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ⑤指標・数値目標がわかりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 ⑦計画の具体性など、事業の熟度が高い。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 ⑧計画について住民との間で合意が形成されている。	<input type="radio"/>

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年02月05日

計画の名称	快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなど”まちづくり（計画①）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）									重点配分対象の該当	○		
交付対象	那覇港管理組合（普通会計分）												
計画の目標	・那覇港における現行の耐震性能を満足していない2橋について耐震補強を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	490	A	488	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.4	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R4末	R5末
1	那覇港港湾BCPにおいて、地震等で重度な被害をもたらす橋梁の耐震化率の向上			
	那覇港港湾BCPにおいて、地震等で重度な被害をもたらす橋梁の耐震化率の向上	0%	50%	50%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	那覇港管 理組合 (普通会計分)	直接	那覇港管理 組合	重要	改良	橋梁耐震補強	橋梁耐震補強 N=2橋	那覇港 (泊ふ頭 地区、浦添ふ頭 地区)	■	■	■	■	■	488	泊ふ頭地 区 1.9、 浦添ふ頭 地区 1.5	策定済
											小計						488		
											合計						488		

C 効果促進事業																														
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況											
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05														
一体的に実施することにより期待される効果																														
備考																														
港湾事業	C02-001	港湾	一般	那覇港管 理組合（ 普通会計 分）	直接	那覇港管理 組合	重要	改良	屋根付き歩道整備	屋根付き歩道整備	那覇港（泊ふ頭 地区）		■					2		—										
耐震補強工事と一体的に整備することにより、施設利用者の利便性向上を図る。																														
											小計							2												
											合計							2												

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	27	140	133	88	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	27	140	133	88	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	119	106	
支払済額 (e)	26	21	146	132	
翌年度繰越額 (f)	0	119	106	62	
うち未契約繰越額 (g)	0	76	45	47	
不用額 (h = c+d-e-f)	1	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3.7	54.28	17.85	24.22	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		補正予算の交付決定が年度末となったため	補正予算の交付決定が年度末となったため	不発弾探査における磁気異常点の対応に時間を要したため	

(参考図面)

