

工事名：新港ふ頭4号上屋照明更新工事（R6）

質 問 内 容	<p>①発注図 E-04 の LED 照明器具について 本体が鋼板シルバー色塗装となっていますが 重耐塩塗装ではないと、考えてよろしいでしょうか。 ご確認をお願いします。</p> <p>②発注図 E-04 の LED 照明器具について 段調光機能付とありますが、器具の条件として必要な機能でしょうか。 ご確認をお願いします。</p> <p>③高所作業車での作業とありますが、高所作業車を設置できる スペースはあるのでしょうか。（倉庫の中に物はないのか？） ご確認をお願いします。</p> <p>④工期が令和7年3月31日となっていますが メーカーへ確認したのですが、LED 照明器具の製作期間が1.5ヶ月 との回答で1月末の契約、2月初旬での機器承諾・制作となると LED 照明器具の搬入が仮定で3月中旬頃となります。 そのさい施工日数を考慮すると、工期内での工事完成が厳しいのですが 2週間程度の工期延長等は検討できるのでしょうか。 ご確認をお願いします。</p>
------------------	---

受付印



（回答）

- ① 塗装は重耐塩塗装とします。発注図E-04に追記し差替えます。
- ② 段調光機能は不要です。
- ③ 上屋は利用中のため、利用者に荷物を移動してもらいスペースを確保しながらの施工となります。
- ④ 本工事については工期延長は不可となります。