

工事名： 臨港道路（港灣2号線）道路改良工事（R2-1）

質問内容	<p>1. アスファルト舗装工の中間層舗装において、単12号で再生密粒As(20)で計上している記載となっておりますが再生粗粒As(20)ではないでしょうか？積算上、計上されたAs合材種類を教示願います。</p> <p>2. 土壌分析費の六価クロム溶出試験は、『環境庁告示第46号溶出試験(前処理・溶出液作成料含む)』の単価を採用しているのでしょうか？また、溶出試験費は現場管理費及び一般管理費対象でしょうか？教示願います。</p> <p>3. 室内土質試験費とチェックボーリング費は諸経費対象でしょうか？教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	---



1. ご指摘のとおり、再生粗粒As(20)が正しいです。変更については契約後に協議を行います。
2. 土壌分析費の六価クロム溶出試験は、「環境庁告示第46号溶出試験(前処理・溶出液作成料含む)」の単価を採用しています。また、溶出試験費は現場管理費及び一般管理費対象外となります。
3. 室内土質試験費とチェックボーリング費は諸経費の対象となります。