## 工事名: 那覇ふ頭排水施設工事(R3)

1. 排水構造物工において、「A-LINE 管渠型側溝 埋設 500 型」「B-LINE 管渠型側溝 埋設 300 型・埋設 400 型・埋設 500 型」は施工パッケージ積算基準により計上されていると思いますが、当該積算基準で計上する管渠型側溝材料の積算単位は「個」ではなく、「m」換算された材料単価で計上することになっております。管渠型側溝材料費は「m」換算された材料単価で計上していますでしょうか?御確認願います。

質問

- 2. 排水構造物工において、可変勾配側溝で使用する「ダレーチング蓋版 車道用 300」の 計上された材料単価を教示願います。
- 内 3. 撤去・復旧工において、計上された As 設処分単価を教示願います。
- ☆ 4. 本工事で使用する各種生コンクリートにおいて、水セメント比を教示願います。
  - 5. 当該工事で採用された見積単価、特別調査単価があれば開示願います。

※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

## 【回答】

1.ご質問のとおり、「個」当りの単価(L=2.0m当りの単価)で計上していることを確認したので、管渠型側溝の埋設500型、埋設400型、埋設300型の材料単価については、契約後に「個」当りの単価(L=2.0m当りの単価)から「m」当りの単価(L=1.0m当りの単価)へ変更契約を行うこととします。申し訳ございませんが、入札にかかる見積については、「個」当りの単価(L=2.0m当りの単価)で積算をお願いいたします。

- 2.物価資料を採用しておりますので、そちらを参照ください。
- 3.As殼の処分費については、500円/tで計上しております。

4.水セメント比は、無筋コンクリートの場合は60%以下、鉄筋コンクリートの場合は55%以下となります。

- 5.見積単価については、下記になります。特別調査は行っておりません。
  - ・桝蓋G ボルト固定式 700用 受枠含む ¥81,710 ※既設集水桝改修
  - ・桝蓋G 110° 開閉式 500用 受枠含む ¥34,380 ※1号,12~15号集水桝
  - ・桝蓋G 110° 開閉式 500×700用 受枠含む ¥45,490 ※2~5号,7~11号集水桝
  - ・桝蓋G 110° 開閉式 700用 受枠含む ¥67,010 ※6号集水桝