

工事名：泊港橋耐震補強工事 (R3-2)

質 問 内 容	<ol style="list-style-type: none">1. 杭打ち用ウォータージェット損料の排ガス基準値と機械の規格を明示願います。2. 鋼矢板引圧入の継施工費を明示願います。3. 仮設材等運搬は、往復計上でしょうか、また、運搬距離を明示願います。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

回答)	<ol style="list-style-type: none">1. エンジン式・排出ガス対策型（第1次基準値）、圧力14.7MPa、吐出量325L/min2. 令和3年度土木工事標準積算基準書Ⅱ-5-②-18に掲載の鋼矢板Ⅳ型の継施工費を採用。3. 往復計上です。運搬距離は10km以内です。
-----	---