

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R4)

質問内容	<p>①経費工種は構造物工事で宜しいでしょうか。</p> <p>②施工地域・工事場所区分は那覇市（南部①）浦添市（中部②）どちらの計上でしょうか。</p> <p>③単 2号について 3.0km以下と記載されていますが条件明示では 3.5km以内と記載されています。どちらの積算計上でしょうか。</p> <p>④条件明示に「工事規制範囲を少なくするため、施工目地毎の分割施工としています。」と記載されていますが各工種について標準積算で施工できない場合、小規模積算・1日当り単価積算・見積価格採用等の変更協議は可能でしょうか。</p> <p>⑤単 40号について目地充填材は加熱注入式目地材（低弾性・高弾性）どちらの計上でしょうか。その他の場合、名称・規格等を御教授願います。</p> <p>⑥単 12号について縁部補強鉄筋は材料費のみ計上、材工の計上どちらでしょうか。</p> <p>⑦単 41号についてチェア及びクロスバーの見積採用価格を御教授願います。</p> <p>⑧単 41号、単 42号のスリップバーはネジなし単 43号のタイバーはネジ付きと解釈して宜しいでしょうか。</p> <p>⑨単 44号のスリップバー（ソケット付き）はネジ付きと解釈して宜しいでしょうか。</p> <p>⑩単 47号の購入土・流用土は流用土でしょうか。購入土の場合、材料種別を御教授願います。</p> <p>⑪敷鉄板の基本料および賃料は変更協議対象と解釈して宜しいでしょうか。</p> <p>⑫コンクリートはつり無筋コンクリート（$t=10\text{cm}$）及び（平均$t=10\text{cm}$）について機械施工で作業が困難な場合、人力施工に変更協議は可能でしょうか。</p> <p>上記内容を御教授願います。</p>
------	---

(回答)

1. 経費工種は、構造物です。
2. 施工地域・工事場所区分は浦添市(中部②) で計上しています。
3. 3.0km以下で積算計上しています。
4. 工事範囲については、施工目地を数ブロック毎にまとめて施工する想定の為、小規模積算については、想定していません。必要があれば、協議を行います。
5. 単40号について目地充填材は加熱注入式目地材（高弾性）で形状しています。
6. 単12号について縁部補強鉄筋は材工の計上です。
7. 単41号についてチェア及びクロスバーの見積採用単価は、247円/kgです。
8. 単41号、単42号のスリップはネジなし、単43号のタイバーはネジ付きです。
9. 単44号のスリップバー（ソケット付き）は、ネジ付きです。
10. 単47号は、流用土です。
11. 敷鉄板は、過年度工事ヶ所からの移動の為、敷鉄板の基本料及び賃料は、計上していません。施工時に必要があれば協議します。
12. コンクリートはつりについては、機械施工から人力施工への変更は、必要があれば協議します。