

工事名： 那覇ふ頭1号・2号上屋解体工事

質 問 内 容	<p>1. アスファルト舗装取り壊しについて1m³当たりの歩掛を提示願います。</p> <p>2. アスファルトカッター入れについてカッター深さを提示願います。</p> <p>3. 建設発生土運搬について運搬距離、運搬先を提示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(回答)

1. 見積単価を採用しています。
2. 5cmです。
3. 建設発生土運搬の運搬距離は約15.0kmを想定し、運搬先は指定していません。