

工事名：那覇ふ頭泊地（-9.0m）浚渫工事（R7-3）

質 問 内 容	<p>1. 現場環境改善費は「計上しない」でしょうか、ご教授願います。</p> <p>2. 特記仕様書の積算条件で汚濁防止枠取り付ける汚濁防止膜は「1,000 以上 2,000 未満、拡散防止の汚濁防止膜は「1,000 未満」で計上しており、と有りますがそれで宜しいですか。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

回答)

1.現場環境改善費は積算で計上しておりません。

2.特記仕様書の積算条件(現場説明における条件明示)と積算内容に齟齬がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

- ・汚濁防止枠に取り付ける汚濁防止膜(単独フロートφ300)のカーテン生地引張強さは「1,000未満」
- ・拡散防止の汚濁防止膜(連続フロートφ300)のカーテン生地引張強さは「1,000以上2,000未満」