

工事名：新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事（R7）

質問内容	<p>1. 基礎捨石・被覆石・裏込材投入について、陸上からの直接投入で積算されていますが、現計画では運搬車両（ダンプトラック）の通行路が確保できていないため、どのような計画で投入を行う予定かご教示願います。</p> <p>2. 基礎捨石・被覆石・裏込石を台船にて運搬投入施工を行う場合は、協議変更となりますかご教示願います。</p> <p>3. 基礎捨石・被覆石・裏込石の単価について公表可能であればご教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	---

回答)

2. 海上からの投入で予定しております。材料単価が陸送による現場着及び岸壁引渡し価格となっているため、海上運搬について、契約後、変更協議を行います。
3. 沖縄県で公表されている実施設計単価表（令和8年1月1日実施）の「雑石5～200kg 白石」「捨石200kg内外 白石」を採用しております（南部①）。  
※実施設計単価表（令和8年1月1日実施）のp57、173を参照