質　問　表

工事名：　（仮称）那覇ふ頭１号･２号上屋建替工事（電気）

質問内容	1;鉄骨工事で仮設工事の内訳数量が見当たりませんが建築工事に含まれているものとして宜しいでしょうか。 2;鉄骨工事での各種試験について 図面 E-22. 構造設計標準仕様 (3) 工事監理者が行う検査項目はすべて行いますか。 (5) 接合部の検査は外観(目視)検査のみで宜しいですか。 鉄骨部材リストに表記のある(高力ボルト導入張力確認試験)は行いますか。 ※以上、上記各種試験の内訳書が見当たりませんがどの程度の試験が必要かご教示お願いします。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

（回答）
1．お見込みのとおりです。
2．（3）行います。
（5）溶接部の検査は外観（目視）検査のみでよいです。
高力ﾎﾞﾙﾄ導入張力試験は行います。
※特記のある各種試験等は全て行います。（費用は共通仮設費に含む。）