別紙　　機器別点検項目リスト

【換気塔（空港側）】

○消火器×４０本（粉末消火設備　加圧式×３本、車載式×１本、蓄圧式×３６本）

○屋内消火栓設備
加圧送水装置×１組、制御盤×１面、消火栓×１６組、起動用スイッチ×１６個
表示灯×１６灯、水源（貯水槽）×１組

○水噴霧消火設備
加圧送水装置×１組、起動装置×８組、ヘッド×２個、制御盤×１面
圧力スイッチ×１個、一斉開放弁（水成膜用）×１個、水源（貯水槽）×１組

○不活性ガス消火設備
消火剤貯蔵容器（窒素ガス）×５２基
容器弁開放装置（電磁式×４個、ガス圧式×４個）、起動用ガス容器×４個
起動用操作箱×４個、音響装置×８組、制御盤×１面、電源装置×１組
開口部自動閉鎖装置（ピストンレリーザ）×１２個
放出表示灯箱×１１個、選択弁×１個、ヘッド×１８個

○自動火災報知設備
受信機（Ｐ型１級３２回線）×１面
副受信機×１面、感知器（定温式スポット型×２０個、煙感知器×２２２個）
Ｐ型１級発信機×１６個、表示灯×１６灯
消火栓起動装置×１６個、常用電源×１組、予備電源（受信機のみ）×１組

○非常警報設備
・放送設備
増幅器操作部×１台、スピーカー回線（スピーカー×１１８個）
音量調整器×１１８個、起動装置（押しボタン×１個、非常電話×１個）
常用電源×１個、非常電源×１個

○誘導灯及び誘導標識
誘導灯×６８灯、誘導標識×３枚

○排煙設備
制御盤×１面、ダンパー×１６個、電動式シャッター×１枚

○非常電源（自家用発電設備）
・ガスタービン発電装置　機関　　定格出力：１７６５ＫＷ
　　発電機　定格出力：２０００ＫＶＡ 、電圧６６００Ｖ

【換気塔（三重城側）】

○消火器×３０本　（粉末消火設備　蓄圧式）

○屋内消火栓設備

加圧送水装置×１組、制御盤×１面

消火栓×１３組、起動用スイッチ×１３個

表示灯×１３灯、水源（貯水槽）×１組

○自動火災報知設備

受信機（Ｐ型１級２５回線）×１面

感知器（差動式スポット型×４０個、煙感知器×１１０個）

Ｐ型１級発信機×１３個、表示灯×１３灯

消火栓起動装置×１３個、常用電源×１組

予備電源（受信機のみ）×１組

○非常警報設備

・放送設備

増幅器操作部×１台

スピーカー回線（スピーカー×８１個）、

音量調整器×８１個、起動装置（押しボタン×１個、非常電話×１個）

常用電源×１個、非常電源×１個

○誘導灯及び誘導標識

誘導灯×４９灯、誘導標識×７枚

○避難器具

救助袋×１組（地上４階部分）

○排煙設備

制御盤×１面、ダンパー×１２個、電動式シャッター×１枚